

**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság**

**Státusz a „Projekt címe” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosítószerű
projektről**

I. PROJEK ALAPADATOK

Kedvezményezett neve: Gomba Község Önkormányzata

Pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027

Projekt tartalma röviden: A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken

Szerződés hatályba lépése: 2013.09.17.

Leszerződött támogatási összeg: 316 759 326,- Ft

Leszerződött összköltség: 357 744 410,- Ft

Önerő: 40 985 084,- Ft

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2015.06.30.

II. PROJEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA

Kifizetett támogatás/Bent lévő kifizetésre váró számla támogatástartalma: 3.621.424,- Ft / 0,- Ft

Megkötésre került szerződések: Közbeszerzői feladatok ellátása, Projektmenedzsmenti feladatok ellátása, Mérnöki feladatok ellátása, Tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása, Kivitelezés- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Jóváhagyott és megindításra váró tenderek: -

Projekt készültségi foka (%): 0 %

Projekt reális tervezett befejezése (dátum): 2015.09.30.

A projekttel kapcsolatos probléma: Ellenőrzési feladatok elhúzódása, KFF minőségellenőrzési tanúsítvány hiányában a kivitelezési közbeszerzési eljárás nem volt indítható. KFF a Szabályossági Tanúsítványt 2014.12.22-én állította ki a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és ezt követően 2014.12.29-én Kedvezményezett meghozta döntését a közbeszerzés nyerteséről. Az összegzés megküldését követően KFF 2014.12.29-én adta meg a Végleges Szabályossági Tanúsítványt. A kötelező 10 napos moratóriumi időt követően Kedvezményezett és a nyertes Vállalkozó 2015.01.12-én aláírta a Kivitelezés- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződést.

Az közbeszerzési eljárás elhúzódása valamint a közbeszerzési eljárás során adott ajánlatok figyelembevételére, Kedvezményezett a Támogatási Szerződés Módosítását kedvezményezte a „Projekt tervezett fizikai befejezése” vonatkozásában 2015.10.31. , míg a „Leszerződött támogatási összeg” vonatkozásában pedig 341.392.801,- Ft értékre.